

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSCABINE

Verslagnummer : 553451201

Eigenaar: Agentschap Het Facilitair Bedrijf (AFB)	Opdrachtgever: Agentschap Het Facilitair Bedrijf (AFB) 624 Koning Albert II-laan 19 bus 8 1210 Brussel
--	--

Datum onderzoek : 16 augustus 2017

Datum van verslag : 18 augustus 2017

Installatie ID: 511215164
Installatie Ref.:
Volgnummer intern: 42101009

Plaats van het onderzoek: Kantoorgebouw - Minaraad Kliniekstraat 25 1070 Anderlecht
--

I. Algemene beschrijving en kenmerken :	Kliniekstraat25Brussel-PKHC-01-01		
Constructeur	Pauwels	Installateur	Onbekend
Bouwjaar	Na 1990	Primaire spanning	11 kV
Secundaire spanning	3N400 V	Merk transformator	Pauwels
Nummer transformator	42101009	Aard dielectricum transformator	olie
Aantal cellen	2	Beschrijving cel Vertrek	Berta
Beschrijving cel Aankomst	Genco	Beschrijving cel Meting	aan LS-zijde
Beschrijving cel Beveiliging	smeltzekeringen	Vermogen transformator	400 kVA

II. Uitgevoerde controles :

Controlebezoek: Artikel Beltesttabel

Het onderzoek behelst de in voege zijnde wettelijke bepalingen betreffende het controlebezoek (AREI, art. 272) van de elektrische hoogspanningsinstallatie.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

<u>Omschrijving</u>	<u>Waarde/Eenheid</u>	<u>Meet instrument</u>
Zeb	135 Ohm	EC103

V. Besluit :


B. De installatie voldoet niet aan hogervermelde voorschriften. De werken nodig om de overtreding(en) die opgemerkt werd(en) tijdens het controlebezoek te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

VI. Mededelingen :

De voorschriften betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen K.B. van 12.08.93 - B.S. van 28.09.93 - E.R. 89/655 kunnen een impact hebben op de onderzochte toestellen, die reeds tegen 01.01.97 moeten voldoen aan de minimum voorschriften van het besluit. H

DE AGENT ONDERZOEKER Van Bellingen Christoph

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Vaststellingen:

- Inbreuk
 - Geen degelijke verluchting aanwezig aan de cellen..
 - Geen plandingschema van de aardelektroden aanwezig --> risioanalyse op te maken naar stap en contactspanning of attest globale aarding is voor te leggen.
 - Geen duidelijke stroombaanmarkering aanwezig.
 - Geen toegang tot de cellen --> sleutel is verdwenen hierdoor geen complete keuring mogelijk.
 - de gebruikte matten zijn voorzien 1,25M van de cellen nochtans zijn de onderbrekers dichter geplaatst dan 1,25M
 - De brug tussen beide onderbrekers is aan de verkeerde kant geplaatst.
- Opmerking
 - Indienstellingsverslag BTV is zo goed als onleesbaar.
 - Alle oude documenten & foutieve schema's e.d. zijn te verwijderen om verwarring te vermijden.
 - Materialen e.d. rondom de cabine zijn te verwijderen.
 - De noodverlichting kon slechts getest worden met de testknop.
 - Geen schakelmateriaal aanwezig, alsook enkel handschoenen zijn aangetroffen.
 - Verslagen 2015 & 2016 ontbreken.